

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 3 квартал 2019 г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью Волгажилстрой
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	Волгажилстрой
3	Место нахождения	Чувашия Чувашская Республика -, город Чебоксары, пр-кт Московский, д. 37, корп. 1, помещение 5
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	Чувашия Чувашская Республика -, город Чебоксары, ул Новоилларионовская, блок-секц. АБ
5	Единоличный исполнительный орган	Степанова Марина Владимировна
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1122130000409
7	Дата государственной регистрации	19.01.2012
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2130097910

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА",
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:

1219352F7AAAE469F95A3BD454B7023E95BFDB0A

Владелец: **Степанова Марина Владимировна, проспект Московский, дом 37, корпус, 1 помещение 5**

Действителен: с 15.02.2019 по 15.02.2020

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Новоилларионовская. 1 этап. Блок- секции АБ
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Чувашия Чувашская Республика -, город Чебоксары, ул Новоилларионовская, блок-секц. АБ
3(1)	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	21:01:010113:262
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	-
4(1)	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	21-01-197-2016, 19.12.2016
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	30.11.2021
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	268
5.1	жилые помещения	178
5.2	нежилые помещения	23
5.3	машино-места	67
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	557,482
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0

8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	557,482
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	228,8
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	211,9
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	14
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	2,9
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	36,1
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	4,009
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	40,109
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	77,1
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	11,79
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	88,89
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	88,89
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-

11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	-
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	26.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	7
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	64
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	60
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	253,8
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.11.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16(1)	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	СК Респект, обл Рязанская г Рязань Есина улица д. 39, 7743014574
16.2	дата и номер договора страхования	24.04.2017, ГОЗ-145-6173/17
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-

17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	2,638
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	3,337

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1,3
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,2
3	Норматив безубыточности (Н3)	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-

12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-	-	-	-

10	<p>Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):</p> <p>Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
11	<p>Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-

12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта				
		100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал	100 квартал
	- фактически	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	100	100	100	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	90	100	100	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	60	80	100	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	40	40	70	100	100
	- фактически	-	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	10	10	20	80	100
	- фактически	-	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	- по плану	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-
	предусмотренный договорами	-	-	-	-	-
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-
	фактический	-	-	-	-	-

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. Новоилларионовская. 1 этап. Блок-секции АБ

по адресу: Чувашия Чувашская Республика -, город Чебоксары, ул Новоилларионовская, блок-секц. АБ

общая площадь: 28393,8

продолжительность строительства: 63 мес.

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн,руб.	Оплачено работ, млн,руб.	Освоено работ, млн,руб.	Остаток к оплате, млн,руб.
1	Статья 1, Стоимость строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	-	0,146	0,146	0,146	0
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	0,366	0,366	0,366	0
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	-	1,481	1,36	1,36	0
Всего по пункту 1.1		0	1,993	1,872	1,872	0
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	2,637	2,637	2,637	0
1.2.2	обратная засыпка котлована	-	2,522	1,892	1,892	0
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	-	56,561	56,561	56,561	0
1.2.4	устройство конструкций надземной части	-	234,889	81,693	81,693	0
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	36,446	-	-	0
1.2.6	устройство кровли	-	9,349	-	-	0
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	-	14,717	-	-	0

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	-	9,689	-	-	0
1.2.9	монтаж лифтов	-	12	-	-	0
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	9,375	-	-	0
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	44,741	-	-	0
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	-	9,376	-	-	0
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	16,378	-	-	0
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	2,679	-	-	0
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	3,345	-	-	0
Всего по пункту 1.2		0	464,704	142,783	142,783	0
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	3,671	1,027	1,027	0
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	8,325	-	-	0
Всего по пункту 1.3		0	11,996	1,027	1,027	0
Всего по статье 1		0	478,693	145,682	145,682	0
2	Статья 2, Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	-	-	-	-	-
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	37,911	37,911	37,911	0

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	-	2,219	1,808	1,808	0
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	0
Всего по статье 2		0	40,13	39,719	39,719	0
3	Статья 3, Проектные и изыскательские работы, в том числе:	-	-	-	-	-
3.1	инженерные изыскания	-	0,22	0,133	0,133	0
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	-	8,35	8,35	8,35	0
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	-	0,873	0,873	0,873	0
3.4	авторский надзор	-	1,4	-	-	0
Всего по статье 3		0	10,843	9,356	9,356	0
4	Статья 4, Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	-	-	-	-	-
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	3,779	2,774	2,774	0
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	2,478	-	-	0
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	0
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	7,64	6,367	6,367	0
4.6	объекты систем газоснабжения	-	4,397	4,309	4,309	0
4.7	линии связи	-	0,28	0,11	0,11	0
Всего по статье 4		0	18,574	13,56	13,56	0

5	Статья 5, Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	0
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	0
5.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	0
5.6	объекты систем газоснабжения	-	0,137	0,137	0,137	0
5.7	линии связи	-	-	-	-	0
Всего по статье 5		0	0,137	0,137	0,137	0
6	Статья 6, Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <28>платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
Всего по статье 6		0	0	0	0	0

7	Статья 7, Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	-	-	-	-	0
Всего по статье 7		0	0	0	0	0
8	Статья 8, Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	-	-	-	-	0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	0
Всего по статье 8		0	0	0	0	0
9	Статья 9, Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	-	-	-	-	-
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	-	0,09	0,113	0,113	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	0,919	0,3	0,3	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	-	-	2,638	2,638	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	0

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	0,416	0,416	0,416	0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	0
Всего по статье 9		0	1,425	3,467	3,467	0
10	Статья 10, Иные текущие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
10.1	реклама	-	-	-	-	0
10.2	посреднические услуги	-	-	-	-	0
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	7,68	0,022	0,022	0
Всего по статье 10		0	7,68	0,022	0,022	0
Всего		0	557,482	211,943	211,943	0

**КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
"ОТЧЕТЫ ЗАСТРОЙЩИКА",
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сведения об электронной подписи

Сертификат:

1219352F7AAAE469F95A3BD454B7023E95BFDB0A

Владелец: **Степанова Марина
Владимировна, проспект
Московский, дом 37, корпус, 1
помещение 5**

Действителен: с 15.02.2019 по
15.02.2020